FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN FOR UTSKIFTNING AV 4 STK. HEISER GREFSEN TERRASSEHUS

ÅR	2020/21																																		
UKE	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Heis 1. A/B - 20072066						F1																			F2							F3	F4		
Ferie																																		Jul/	Nyttå
Demontering av eksisisterende heisanlegg																							41												
Bygningsmessige arbeider																																			
Byggforkontroll heissjakt																																			
Heismontasje																										44									
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																			
Overlevering til heiskontrollen																																			
Overlevering til kunde																																	#		
UKE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Heis 2. D/E - 20072064			F2							F3	F4																								
Ferie													Påske						3 røde helligd									Sommerferie							
Demontering av eksisisterende heisanlegg			3																																
Bygningsmessige arbeider																																			
Byggforkontroll heissjakt																																			
Heismontasje						6																													
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																			
Overlevering til heiskontrollen																																			
Overlevering til kunde													13																						
Heis 3. B/C - 20072065										F2							F3	F4																	
Ferie													Påske						3 røde helligd									Sommerferie							
Demontering av eksisisterende heisanlegg										#																									
Bygningsmessige arbeider																																			
Byggforkontroll heissjakt																																			
Heismontasje													13																						
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																			
Overlevering til heiskontrollen																																			
Overlevering til kunde																					21														

Jan Bruun	Jul/nyttårs ferie og Påskeferie		Byggforkontroll heissjakt	
02.12.2020	Fakturering		Heismontasje	
Revisjon: 06	Demontering av eksisterende heisanlegg		Overlevering til heiskontrollen	
	Bygningsm. arbeider heissjakt/maskinrom		Overlevering til kunde	

ÅR	2021																																			
UKE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Heis 4. C/D - 20072067																	F2							F3	F4										
Ferie													Påske						3 røde helligd									Sommerferie							
Produksjon fabrikk																																			
Demontering av eksisisterende heisanlegg																		18																	
Bygningsmessige arbeider																																			
Byggforkontroll heissjakt																																			
Heismontasje																					21														
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																			
Overlevering til heiskontrollen																																			
Overlevering til kunde																												#							
Ferie																																			
Produksjon fabrikk																																			
Demontering av eksisisterende heisanlegg																																			
Bygningsmessige arbeider																																			
Byggforkontroll heissjakt																																			
Heismontasje																																			
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																			
Overlevering til heiskontrollen																																			
Overlevering til kunde																																			
Ferie																																			
Produksjon fabrikk																																			
Demontering av eksisisterende heisanlegg																																			
Bygningsmessige arbeider																																			
Byggforkontroll heissjakt																																			
Heismontasje																																			
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																			
Overlevering til heiskontrollen																																			
Overlevering til kunde																																			

Jan Bruun	Offentlige høytidsdager/Sommerferie		Byggforkontroll heissjakt	
02.12.2020	Fakturering		Heismontasje	
Revisjon: 06	Demontering av eksisterende heisanlegg		Overlevering til heiskontrollen	
	Bygningsm. arbeider heissjakt/maskinrom		Overlevering til kunde	